



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE							
LOCAL	RUA PERCIVAL BRENNER							
ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	PARCELAS	TOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO OBRA	15,3%	13.563,31	4.611,53	4.475,89	4.475,89		13.563,31
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,7%	646,59	646,59				646,59
3.0	FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURAS	9,2%	8.119,19	8.119,19				8.119,19
4.0	SUPRA ESTRUTURAS	6,4%	5.673,18	4.538,54	1.134,64			5.673,18
5.0	PAREDES/PAINEIS	12,5%	11.076,39	8.307,29	2.769,10			11.076,39
6.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	15,5%	13.710,66		10.968,53	2.742,13		13.710,66
7.0	COBERTURAS E FORROS	2,4%	2.107,79		2.107,79			2.107,79
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA	5,2%	4.557,00	911,40	3.645,60			4.557,00
9.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS (AGUA/ESGOTO)	3,7%	3.307,33	661,47	2.645,86			3.307,33
10.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	0,8%	664,42	664,42				664,42
11.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	12,3%	10.851,46	1.085,15	9.766,31			10.851,46
12.0	PISOS	3,7%	3.283,89	328,39	2.955,50			3.283,89
13.0	PINTURAS	8,3%	7.365,39			7.365,39		7.365,39
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,5%	2.215,73	1.551,01		664,72		2.215,73
15.0	EQUIPAMENTOS	1,5%	1.300,11			1.300,11		1.300,11
TOTAL NO MÊS		100,0%	88.442,44	31.424,97	40.469,22	16.548,24	-	88.442,44
PARCELAS			100%	36%	46%	19%	0%	100%
TOTAL ACUMULADO				31.424,97	71.894,20	88.442,44	88.442,44	

São Sepé, 26 de março 2019

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal