



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente/Tomador		Município/UF		Empreendimento (nome/apelido)						Município/UF					
1001862		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ		SÃO SEPÉ/RS		CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B						SÃO SEPÉ/RS					
Gestor/Programa/Modalidade/Ação			MEC / FNDE			ANO										2018	
META/		VALOR	PESO	MÊS	1	MÊS	2	MÊS	3	MÊS	4	MÊS	5	MÊS	6		
AGRUPAD OR	DESCRIÇÃO ÍTEM	R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)		
4.4	SUPERESTRUTURA	26.624,95	2,9%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	43.081,48	4,7%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.6	ESQUADRIAS	116.298,83	12,6%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	124.701,52	13,5%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.043,67	0,2%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	2,6%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	122.324,19	13,3%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.11	PINTURA	66.735,90	7,2%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	56.873,62	6,2%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.918,02	2,2%	30,00	30,00	20,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.617,45	1,2%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
4.15	LOUÇAS E METAIS	32.720,77	3,5%	-	-	-	-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	921,21	0,1%	-	-	-	-		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00		
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5.741,51	0,6%	-	-	-	-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		
4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112.847,05	12,2%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	2.908,77	0,3%		-		-		-	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00		
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	20.701,57	2,2%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.204,73	0,6%	-	-	-	-		-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	32.428,18	3,5%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.859,25	5,0%		-		-		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00		
4.24	SERVIÇOS FINAIS	3.447,08	0,4%		-		-		-		-		-	100,00	100,00		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.871,91	0,3%											100,00	100,00		
8	MURO	7.289,68	0,8%											100,00	100,00		
9	PSG - PAISAGISMO	5.561,28	0,6%											100,00	100,00		
10	FECHAMENTOS	12.580,80	1,4%											100,00	100,00		
11	MOMENTO DE TRANSPORTE	18.102,99	2,0%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		
Total (%):				39,00	39,00	39,85	78,85	4,02	82,87	2,99	85,86	6,70	92,56	7,44	100,00		
Total (R\$):		922.773,85	100,00%	359.882,57	359.882,57	367.718,44	727.601,01	37.115,54	764.716,55	27.562,17	792.278,72	61.803,94	854.082,66	68.691,19	922.773,85		

São Sepé 11 maio 2018

JANDER M.S.DA SILVA
ENGº CIVIL - CREA RS 68989

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNICIAPAL