

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROINFÂNCIA
SÃO SEPÉ/RS

Dados da obra

Creche/ Pré-escola 001- Termo de Compromisso PAC 2 06182/2013

ID obra -1001862 – São Sepé /RS

O município realizou adesão ao Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 94/2012 b – FNDE/MEC, referente a obra e instalações – construção de creche – PROINFÂNCIA - PAC II. Contrato nº 02/2014 – Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Sepé/RS e a MVC Componentes Plásticos LTDA que tem como objeto a construção de Escola do Programa ProInfância, obedecendo as tipologias do Projeto Padrão do FNDE - Escola ProInfância B – Metodologias Inovadoras. Este contrato foi decorrente do Regime Diferenciado de Contratação – Registro Diferencial de Preços, assinado em 22 de janeiro de 2014, no valor de R\$ 1.506.435,31, com previsão de entrega em janeiro de 2015, fato que não se concretizou.

O município então, realizou um 1º Termo Aditivo ao Contrato com um prazo de mais um ano, ou seja, até janeiro de 2016. E um 2º Termo Aditivo de Prazos ao Contrato, foi assinado em 27/11/2015 com término em 20/07/2016. E um 3º Termo Aditivo de Prazo ao contrato com o término em 17/01/2017.

O setor de licitações e contratos da prefeitura, encaminhou para a empresa um 4º Termo Aditivo de Prazo ao contrato, sendo que o mesmo não retornou ao município até o momento.

Atualmente, a obra encontra-se com 48,10% (quarenta e oito, dez por cento) executada, com as paredes e cobertura instaladas. Salientamos que somente está nesta etapa devido ao grande empenho do Senhor Prefeito Municipal que esteve na empresa, em Curitiba, buscando agilidade na execução dos serviços e contatos diários por telefone e e-mail com os responsáveis pela obra.



Informamos que após a conclusão de cada etapa que é acompanhada de vistoria com boletim de medição feita pelo engenheiro fiscal da obra é realizado o pagamento dos serviços. Infelizmente, após o pagamento, a empresa se ausentou do município, demorando para pagar os funcionários pelo serviço já executado e deixando a obra abandonada sujeita a vandalismo e depredações.

A administração municipal providenciou a instalação de alarme e câmeras com monitoramento, na tentativa de evitar vandalismo no local. Também, foi instalado um cercamento para isolar o acesso ao prédio.

A empresa solicitou um aditivo de valor, a Prefeitura Municipal, de R\$ 348.773,02 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e setenta e três reais com dois centavos), que não foi autorizado.

O município já pagou a empresa MVC – Componentes Plásticos Ltda. R\$ 730.703,27 (setecentos e trinta mil, setecentos e três reais e vinte e sete centavos) e recebeu do FNDE R\$ 753.217,66 (setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

Relatório das vistorias inseridas no SIMEC – Sistema Integrado de Execução, Monitoramento e Controle / FNDE.

Engenheiro fiscal da obra – Sepé Motta Pacheco – CREA / RS: 39.140 – matrícula: 0482

16/06/2014 – Foram executados seis furos de sondagem, totalizando 43,25 metros lineares de perfuração no solo. Elaboração do projeto de implantação – Metodologias Inovadoras.

22/08/2014- O canteiro de obra está sendo iniciado, nesta data. A obra está dentro do prazo. A obra está em fase inicial.

27/08/2014- Foi verificado o início das obras, com fixação da placa de identificação da obra, entrada de água e energia elétrica. Responsável Técnico: Diogo Souza- ART Execução 7484529/ canteiro de obra organizado e os funcionários com equipamentos de segurança. Obra em andamento normal, apesar das chuvas.

22/09/2014- Canteiro de obra organizado e os funcionários com equipamentos de segurança. Obra em andamento normal apesar das chuvas. Verificado o início das obras de construção do muro.



01/10/2014- Atraso na execução das fundações. Os muros em fase final de acabamento. Obra em andamento, com atraso devido ao grande volume de chuvas em vários dias.

10/11/2014- Responsável Técnico: Diogo Souza- ART Execução 7484529. Solicitado diário de Obras. Atraso na execução das fundações. Faltando a concretagem do radier do pátio coberto. Obra em andamento com atraso devido as chuvas.

10/12/2014- Responsável Técnico: Diogo Souza- ART Execução 7484529. O diário de obras está no local. Fundações executadas, porém, com atraso na execução da obra. Obra em andamento com correções das inconformidades apontadas pela Empresa CONCREMAT, contratada pelo MEC/FNDE para fiscalização da obra. Ainda não foi realizada a correção do desnível no terreno no bloco pedagógico 2 e playground.

06/01/2015: Fundações executadas. Obra em andamento com atraso no cronograma físico.

25/02/2015: Em vistoria no local, foi constatado que a empresa não está dando continuidade na obra. Existem materiais de construção expostos no local, em deterioração. No local, há um guarda zelando pela obra, durante o dia e um à noite. As obras estão em atraso e a administração municipal está enviando ofício notificando a empresa para se manifestar por escrito aos fatos.

24/03/2015: Em vistoria no local, foi constatado que a empresa não está dando continuidade na obra. Existem materiais de construção expostos no local, em deterioração. Há um guarda zelando pela obra, durante o dia e um à noite, de responsabilidade da empresa. A empresa MVC Componentes Plásticos, foi notificada no dia 25/02/2015 e 20/03/2015. Na data de 23/03/2015, haviam caminhões no local da obra, depositando painéis e outros componentes.

25/03/2015: Em vistoria no local, no dia 25/03/2015 foi constatado que a empresa está dando continuidade na obra. A empresa estava depositando no local os módulos (painéis/estruturas) para dar prosseguimento na obra, sendo fixados no radier as bases, pilares, vigas, acabamento de pilares, e iniciado a colocação das paredes. A empresa MVC componentes plásticos, respondeu as notificações em 20/03/2015. (Respostas das notificações anexadas na aba "documentos").

30/04/2015: Responsável Técnico: Diogo Souza – ART Execução 7484529. Canteiro de obra organizado e os funcionários com equipamentos de segurança. Obra em atraso. Obra em andamento, com atraso na execução física. A cada

etapa da obra construída, a empresa retira todos os funcionários e não deixa guardas e ou vigias no local.

05/05/2015: Obra em andamento com atraso na execução física. A empresa não tem dado sequência nos serviços. Após a conclusão da colocação dos painéis (paredes), foi abandonada a obra ficando exposta ao vandalismo na construção já executada. A empresa não deixou vigia e ou guarda no local.

16/06/2015: Canteiro desorganizado. Obra em atraso. Obra com atraso na execução física. A empresa não tem dado sequência nos serviços. Após a conclusão da colocação dos painéis (paredes), foi abandonada a obra, ficando exposta ao vandalismo na construção já executada. A empresa foi notificada e agora mantém um vigia noturno no local. A empresa alega falta de mão de obra qualificada na região, assim como pelas frequentes chuvas no município, o atraso na conclusão da obra.

16/07/2015: Diário de obra com reinício em 22/06/2015. Canteiro em organização. Obra com atraso na execução física. A empresa reiniciou os serviços na data de 22/06/2015. Organizando o canteiro de obras, limpeza geral e confecção das tesouras para a cobertura.

12/08/2015: Diário de obra do dia 27 a 31 de julho com funcionários parados por falta de material e pagamento. Do dia 03 a 07 de agosto foram montadas tesouras. Do dia 08 até o dia 12 de agosto com funcionários parados por falta de material e pagamento. Canteiro em organização. Obra com atraso na execução física. A empresa reiniciou os serviços na data de 22/06/2015. Organizando o canteiro de obras, limpeza geral e confecção das tesouras para a cobertura. Atualmente, os funcionários estão no local da obra aguardando o pagamento e materiais de construção.

01/09/2015: Diário de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funcionários dando seguimento na obra. A estrutura e a cobertura foram todas executadas, com exceção do pátio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-6. Vidros colocados. Tubulação de esgoto executada. Sistema de vedação dos sanitários executado. Canteiro organizado. A obra está em andamento. Obra com atraso na execução física.

OBS: Após o pagamento, com relação a última vistoria inserida no SIMEC em 01/09/2015, com Boletim de Medição e demais documentos, a empresa abandonou a obra, novamente.



P

05/10/2015: Diário de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funcionários dando seguimento na obra. A estrutura e a cobertura foram todas executadas, com exceção do pátio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-6. Vidros colocados. Tubulação de esgoto executada. Sistema de vedação dos sanitários executado. Após o pagamento da NF referente aos serviços executados (cobertura e esquadrias), a empresa ausentou-se novamente do município, deixando de dar continuidade na obra. Em vistoria no local, encontramos apenas dois funcionários, que informaram que estão aguardando a chegada de materiais de construção e a contratação de novos funcionários para dar continuidade na obra. No mês de setembro, não houve avanços na obra. Obra com atraso na execução física.

10/11/2015: Diário de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funcionários dando seguimento na obra. A estrutura e a cobertura foram todas executadas, com exceção do pátio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-6. Vidros colocados. Tubulação de esgoto executada. Sistema de vedação dos sanitários executado. Após o pagamento da NF referente aos serviços executados (cobertura e esquadrias), a empresa ausentou-se novamente do município, deixando de dar continuidade na obra. Em vistoria no local, encontramos apenas um funcionário, que informou que está aguardando a chegada de materiais de construção e a contratação de novos funcionários para dar continuidade na obra. No mês de setembro e outubro não houve avanços na obra. Obra com atraso na execução física.

11/12/2015: Obra com atraso na execução física. Foi encaminhado Termo de Ciência e Notificação de Infração, datado de 26 de novembro de 2015, (anexado na aba documentos). Na data de 20/11/2015, aconteceu um princípio de incêndio, no galpão, junto à obra, onde há materiais de construção. A Administração Municipal registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil (ocorrência 2315/2015).

A administração municipal está em tratativas com a empresa para que a mesma retorne a construção da obra e conclua o objeto pactuado.

13/01/2016: Obra com atraso na execução física. Foi encaminhado termo de Notificação datado de 26/11/2015. A administração Municipal está em tratativas com a empresa, para que retorne a construção da obra e conclua o objeto

Leo B.

P

pactuado. Está programado uma reunião com a Empresa na sede da FAMURS, em Porto Alegre, na data de 14/01/2016.

29/01/2016: Conforme vistoria datada de 13/01/2016, a empresa foi notificada, quanto ao abandono da obra. Após reunião realizada na sede da Federação dos Municípios do RS (FAMURS), em Porto Alegre, em 14/01/2016 a empresa não retornou ao canteiro de obras. A situação atual da obra no SIMEC está em "**obra paralisada**".

01/03/2016: O município aguarda a vistoria da empresa contratada pelo FNDE, para verificar a atual situação da obra. Conforme cronograma recebido, a vistoria será no dia 10/03/2016. Após a vistoria, acreditamos que será emitido um laudo técnico sobre os serviços já executados pela empresa MVC Componentes Plásticos. A Assessoria Jurídica, do município está com Ação Judicial contra a empresa MVC, (documentos anexados na aba "Documentos").

10/03/2016: Engenheiro civil, Sepé Mota Pacheco, acompanhou as técnicas do Instituto Falcão Bauer, em vistoria na obra.

15/04/2016: A obra continua na situação "paralisada". Estamos anexando na aba documentos a Notificação datada de 08/04/2016, bem como, ofício de Gabinete nº 076/2016, solicitando providências. Estamos aguardando o AR dos Correios, para comprovação do recebimento.

16/05/2016: A obra continua na situação "paralisada". Estamos anexando na aba documentos a Notificação datada de 08/04/2016, assinada com Aviso de Recebimento – AR - SN 40910166 5 BR.

A empresa ainda não retornou ao município.

04/07/2016: A obra continua na situação "paralisada". Está anexado na aba documentos a Notificação datada de 08/04/2016, assinada com Aviso de Recebimento – AR - SN 40910166 5 BR.

22/08/2016: A obra continua na situação "paralisada". Está anexado na aba documentos a Notificação datada de 08/04/2016, assinada com Aviso de Recebimento – AR - SN 40910166 5 BR.

23/09/2016: A obra continua na situação "paralisada". A empresa assinou um 3º Termo aditivo de prazo de contrato. O município possui ação judicial.

01/11/2016: A obra continua na situação "paralisada". A administração municipal providenciou a instalação de alarme e câmeras com monitoramento, na tentativa de evitar vandalismo no local. Também, instalado um cercamento para isolar o acesso ao prédio.



5/12/2016: A obra continua na situação "paralisada". A administração municipal providenciou a instalação de alarme e câmeras com monitoramento, na tentativa de evitar vandalismo no local. Também, instalado um cercamento para isolar o acesso ao prédio.

13/01/2017: A obra continua na situação "paralisada".

06/03/2017: A obra continua na situação "paralisada".

SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA:

Muro

Fechamento vertical do lote, muros Sul, Norte e Leste executados, exceto acabamento em cima e pintura.

Fechamento vertical frontal não executado.

Barraco da obra

Praticamente inexistente após incêndio, conforme Boletim de ocorrência.

Sistema de esgotamento sanitário

Em péssimo estado, não concluído.

Torre de água

Somente fundações.

Bloco Administrativo

Radier executado, porém à esquerda da entrada em exposição.

Cobertura executada, com exceção dos espelhos e beirais.

Painéis que devem ser substituídos: 1 x 2,70 m; 2,25 x 2,70 m; 1,05 x 2,70 m; 2,30 x 2,70 m; 1,05 x 2,70 m; 2,30 x 1,80 m; 2,25 x 2,70 m; 2 x 1,50 m; 1,50 x 2,70 m; 2,25 x 2,70 m.

Janela com vidro: as quatro foram executadas. Uma está com vidro quebrado (1,80x0,60) e a outra (1,30x0,65) não possui vidro.

Circulação:

Painéis que devem ser substituídos: 2 x 2,70 m; 1,50 x 2,70 m e 1,50 x 2,70 m.

Janela foi colocada e roubada.

Sala 03:

Painéis que devem ser substituídos: 2,25 x 2,70 m; 1 x 2,70 m; 1,95 x 0,85 cm; 1,95 x 0,85 cm. Janela (1,75 x 1,20) roubada.

Sala 04:

Janela (1,80 x 1,20m) está com vidro quebrado e deteriorada.



Painéis deteriorados: 1,05 x 2,70 m e 1,50 x 2,70 m.

Sala 05:

Painéis que devem ser substituídos: 1,45 x 2,70 m; 2,30 x 2,70 m; 2,30 x 2,70 m; 1,45 x 0,85 m; 1,05 x 2,70 m.

Janelas: interna (2,05 x 1,20) em ótimo estado, (1,25 x 1,20) roubada, (1,75 x 1,20) vidros quebrados, (1,80 x 1,20) em ótimo estado.

Bloco de serviços

Sala 01:

Janela interna (2,10 x 0,60 m) e (2,10 x 0,60 m); (2,30 x 1,20 m) em ótimo estado.

Janelas (1,55 x 1,20 m); (1,50 x 1,80 m); (1,40 x 1,80), ok.

Janelas (0,60 x 0,90); (0,60 x 0,90); (0,60 x 0,90) roubadas.

Painéis que devem ser substituídos: 2,60 x 2,70 m; 2,25 x 1,70 m; 0,80 x 2,70 m; 1,60 x 1,25 m; 1,70 x 1,20 m; 0,75 x 1,20 m; 1,75 x 1,20.

Circulação 2:

Janela (2,10 x 0,60 e 2,10 x 0,60), ok.

Painel 1 x 2,70 m deve ser substituído.

Circulação 03:

Janelas (2,10 x 1,20 m; 0,60 x 0,90 m; 1,15 x 1,20 m, 1,60 x 0,90) não têm.

Painéis que devem ser substituídos: 2,05 x 2,70 m; 1,10 x 2,70; 0,60 x 1,20; 2,25 x 2,70 m; 0,80 x 1,20.

Sala 4:

Não possui janela, pois foi roubada.

Sala 05:

Painéis que devem ser substituídos: 0,77 x 2,70 m; 1,95 x 1,75 m; 1 x 2,70 m; 0,75 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m.

Janela 1,80 x 0,60 está ok.

Sala 06

Janela 2,60 x 0,60 está com vidros quebrados.

Painéis que devem ser substituídos: 0,75 x 2,70 m; 0,45 x 2,70 m; 0,40 x 2,70 m; 0,40 x 2,70 m; 1,40 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m.

Bloco pedagógico 01:

Sala 01

Janelas (1,75 x 1,60 m e 1,75 x 1,60 m) está ok.

 P

Janela interna 2,85 x 1,20 está ok. Janela externa 2,35 x 0,60 está com o vidro quebrado.

Painéis que devem ser substituídos: 0,85 x 2,70 m; 1,95 x 2,70m; 1,90 x 0,45cm; 1,95 x 2,70 m 2,55x 1,45 m.

Sala 02

Janela 3,20 x 0,60 cm está com vidro quebrado.

Painéis que devem ser substituídos: 0,85 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m; 3,35 x 1,45 m; 1,95 x 2,70 m.

Sala 03

Janela 3,30 x 0,60 cm está ok.

Painéis que devem ser substituídos: 3,40 x 1,45; 1,95 x 2,70 m.

Sala 04:

Está com uma telha quebrada.

Janelas (1,75 x 1,60 m e 1,75 x 1,60) estão ok.

Painéis que devem ser substituídos: 1,90 x 0,50cm; 1,90 x 0,50cm; 1,95 x 2,70m; 1,95 x 2,70m; 0,90 x 2,70m; 0,40 x 2,70m; 1,90 x 2,70m; 1,45 x 2,55m; 1,05 x 2,70m; 0,70 x 2,70m.

Não possui janela (2,35 x 0,60cm).

Sala 05:

Painéis que devem ser substituídos: 3,35 x 1,45m; 1,60 x 2,70m; 1,60 x 2,70m.

Janela 3,20 x 0,60 cm está ok.

Sala 06:

Janela (2,85 x 1,20m) interna está ok.

Janela (3,20 x 0,60 cm) não existe.

Painel 3,40 x 1,45m deve ser substituído.

Sala 07:

Janelas internas (2,10 x 1,60m; 2,10 x 1,60m) estão ok.

Painéis que devem ser substituídos: 2,25 x 0,50 cm; 1,90 x 2,70m.

Sala 08

Janela (2,90 x 0,60cm) interna ok. Janela externa quebrada, vidros ok.

Painéis 3,05 x 1,45m; 0,30 x 2,70m; 2,85 x 1,45m; 1,95 x 2,70m; 0,85 x 2,70m; 1,35 x 2,70m.

Sala 09 e 10



Janela interna 2,70 x 0,60 está ok. Janelas externas (2,10 x 1,60m; 2,10 x 1,60m), ok. Porta externa não possui.

Janela interna 2,85 x 1,20m está com vidro quebrado.

Painéis que devem ser substituídos 1,00 x 2,70m; 0,75 x 2,70m; 1,75 x 2,70m; 1,95 x 2,70m; 1,95 x 2,70m; 0,90 x 2,70m; 0,55 x 2,70m; 1,20 x 2,70m; 0,80 x 2,70m.

Saída final: substituir painéis 0,90 x 2,70m e 0,90 x 2,70m.

Sala 11:

Substituir painel 3,05 x 1,45. Janela interna (2,90 x 0,60) com problema.

Continuação:

Janela interna (2,70 x 0,60), ok. Painéis com problemas 1,15 x 2,70m; 0,60 x 2,70m; 1,35 x 2,70m.

Sala 12:

Janela externa 2,70 x 0,60cm com problema.

Pátio Coberto

Somente radier executado.

Materiais no canteiro de obras:

4 tesouras prontas.

17 meia tesoura prontas.

6 cumeeiras prontas.

28 perfis (6,15).

7 perfis de (3,15).

132 perfis metálico de vários tamanhos expostos sem montagem.

30 folhas onduladas fibra cimento de 1,10 x 3,05 expostas ao tempo e trincadas.

13 folhas onduladas fibra cimento de 1,73 x 1,10 expostas ao tempo e trincadas.

43 placas de vários tamanhos em péssimo estado.

17 cumeeiras 10° de fibra cimento expostas ao tempo.

Bloco multiuso e bloco pedagógico 02:

Sala 01:

Janelas 1,80 x 0,60cm; 2,45 x 0,60cm; 2,45 x 1,60m estão ok.

Janelas 2,45 x 0,60 cm x 2,45 x 1,60m estão com os vidros quebrados.

Painéis que devem ser substituídos: 1,95 x 0,45 cm; 1,25 x 2,70m; 1,25 x 2,70m; 1,95 x 2,70m; 0,90 x 2,70m; 2,60 x 0,45 cm; 1,50 x 2,70m; 2,60 x 1,45m; 0,90 x 2,70m.



Sala 02:

Janela 2,05 x 0,35cm está ok. Painéis 2,25 x 2,75 m; 2,25 x 2,70m deve ser substituídos.

Sala 03:

Janela 2,05 x 0,60 cm está ok. Paineis 0,90 x 2,70 deve ser substituído.

Sala 04:

Janela 2,05 x 0,60 está em ótimo estado.

Painéis que devem ser substituídos: 2,25 x 1,45 m; 1,05 x 2,70 m; 1,95 x 2,70; 2,25 x 2,70.

Sala 05:

Painel 2,25 x 1,75 deve ser substituído.

Janela 2,05 x 0,30 está ok.

Sala 06:

Janelas 2,85 x 0,60 cm e 2,85 x 1,60 estão ok.

Painéis que devem ser substituídos: 3 x 1,45 m; 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70m; 3,05 x 0,45 m; 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m.

Sala 07:

Janelas 2,85 x 0,60; 2,85 x 1,60 estão com os vidros quebrados.

Painéis que devem ser substituídos: 1,95 x 2,70; 1,95 x 2,70; 1,95 x 2,70; 3,05 x 1,45.

Sala 08 (2 peças):

Janelas externas 2,85 x 0,60 cm e 2,85 x 1,60 estão ok. Janela interna 1,90 x 1,20 está ok.

Painéis que devem ser substituídos: 1,95 x 2,70 cm; 1,95 x 2,70 cm; 3,05 x 1,45 cm; 2,05 x 0,85 cm.

Sala 09 (2 peças)

Janelas externas 2,85 x 1,60 m; 2,85 x 0,60 cm estão ok. Janela interna 1,90 x 1,20 m ok.

Painéis que devem ser substituídos: 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m; 1,95 x 2,70 m; 3 x 1,45 m; 0,90 x 2,70 m; 1,95 x 2,70m.

Após vistoria "in loco", concluímos que a obra foi realizada 48,10%, porém encontra-se em péssimo estado. A grande maioria dos painéis estão deteriorados e as janelas, algumas, encontram-se danificadas e outras com vidros quebrados, conforme levantamento acima.

A empresa ainda não retornou ao município.



O município já está com ação judicial, Processo na Vara Judicial de São Sepé (1301160000237-3), contra a empresa por não estar dando continuidade na obra.

A empresa foi notificada nas seguintes datas:

- Notificação através do ofício SMEC nº 377/2014 de 13/10/2014, com resposta em 15/10/2014.
- Notificação através de OF. Gab. Nº 458, datada em 17/11/2014 e recebida em 18/11/2014.
- Notificação através de OF. Gab. Nº 072/2015, de 25/02/2015, AR DJ 30606044 2 BR.
- Notificação datada em 20/03/2015, AR DJ 30606442 7 BR.
- Notificações datadas em 29/05/2015; 01/06/2015 e 02/06/2015, através de OF. Gab. Nº 230/2015 de 03/06/2015, com AR DJ 38511922 2 BR.
- Notificação datada em 12/08/2015 – AR DJ 6664867 9 BR.
- Notificação datada em 21/10/2015, AR do Correio DJ 57416269 8 BR.
- Notificação datada de 26/11/2015, AR DJ 89975230 5 BR.
- Notificação datada 08/04/2016, SN 40910166 5 BR.

Percentual de construção atual é de: 48,10 %.

Execução Orçamentária:

Data	Valor da transferência R\$	Data nota fiscal	Número nota fiscal	Valor da nota fiscal R\$
28/08/2014	7.295,87	01/07/2014	602	7.444,77
25/09/2014	20.462,38	31/07/2014	676	20.669,07
19/12/2014	77.420,01	04/08/2014	767	78.202,03
14/04/2015	253.649,55	09/04/2015	3340	256.211,67
16/07/2015	202.696,42	08/07/2015	3470	204.743,96
02/09/2015	161.797,45	31/08/2015	3615	163.431,77

Segue, em anexo, relatório fotográfico.

É o relatório.

São Sepé, 13 de Março de 2017.




P



Leocarlos Girardello

Prefeito Municipal



Paula Vicentina Ferreira Machado

Secretária Municipal de Educação



Sepé Motta Pacheco

Engenheiro Civil

CREA/RS — 39.140

Matrícula:0482

Relatório Fotográfico
Creche/ Pré-escola 001- Termo de Compromisso PAC 2 06182/2013
ID obra -1001862 – São Sepé /RS



João R.



Leo A. R



Leo R
C. J.



Leo R