



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1001862		Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ		Município/UF SÃO SEPÉ/RS		Empreendimento (nome/apelido) CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B										Endereço Rua Maria Silva Simões		Bairro Lôndero
Gestor/Programa/Modalidade/Ação		MEC / FNDE		ANO 2019													TOTAL	
META/ AGRUPADO R	DESCRIÇÃO ÍTEM	VALOR R\$	PESO %	MÊS PARCELA (%)	1 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	2 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	3 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	4 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	5 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	6 PARCELA R\$			
	SERVIÇOS A CONCLUIR E EXECUTAR	1.157.817,74	90,15%													1.157.817,74		
4.4	SUPERESTRUTURA	26.624,88	2,07%	30%	7.987,46	40%	10.649,95	30%	7.987,46		-		-		-	26.624,88		
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	48.556,66	3,78%	20%	9.711,33	70%	33.989,66	10%	4.855,67		-		-		-	48.556,66		
4.6	ESQUADRIAS	110.120,21	8,57%	5%	5.506,01	20%	22.024,04	50%	55.060,11	20%	22.024,04	5%	5.506,01		-	110.120,21		
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	127.633,92	9,94%	0%	-	20%	25.526,78	55%	70.198,66	20%	25.526,78	5%	6.381,70		-	127.633,92		
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,90%	0%	-	0%	-	10%	2.436,74	20%	4.873,49	70%	17.057,21	0%	-	24.367,44		
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	140.854,14	10,97%	0%	-	30%	42.256,24	20%	28.170,83	20%	28.170,83	30%	42.256,24	0%	-	140.854,14		
4.11	PINTURA	156.915,01	12,22%	0%	-	0%	-	10%	15.691,50	20%	31.383,00	30%	47.074,50	40%	62.766,00	156.915,01		
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.445,15	5,02%	10%	6.444,52	70%	45.111,61	10%	6.444,52	0%	-	10%	6.444,52		-	64.445,15		
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.583,21	1,68%		-	60%	12.949,93	10%	2.158,32	15%	3.237,48	10%	2.158,32	5%	1.079,16	21.583,21		
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	30.858,66	2,40%	0%	-	40%	12.343,46	30%	9.257,60	20%	6.171,73	10%	3.085,87	0%	-	30.858,66		
4.15	LOUÇAS E METAIS	46.825,42	3,65%		-		-		-		-	30%	14.047,63	70%	32.777,79	46.825,42		
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.019,68	0,08%	0%	-	0%	-	0%	-	50%	509,84	40%	407,87	10%	101,97	1.019,68		
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5.552,18	0,43%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	1.110,44	80%	4.441,74	5.552,18		
4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	141.087,06	10,99%	5%	7.054,35	40%	56.434,82	30%	42.326,12	15%	21.163,06	0%	-	10%	14.108,71	141.087,06		
4.19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	4.667,77	0,36%	0%	-	0%	-	10%	466,78	50%	2.333,89	40%	1.867,11	0%	-	4.667,77		
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	23.593,41	1,84%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	7.078,02	50%	11.796,71	20%	4.718,68	23.593,41		
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.204,73	0,41%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	1.040,95	80%	4.163,78	5.204,73		
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	51.118,95	3,98%	0%	-	10%	5.111,90	20%	10.223,79	50%	25.559,48	20%	10.223,79	0%	-	51.118,95		
4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.351,87	5,63%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	36.175,94	50%	36.175,94	72.351,87		
4.24	SERVIÇOS FINAIS	3.431,77	0,27%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	3.431,77	3.431,77		
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.171,51	0,71%	10%	917,15	70%	6.420,06	20%	1.834,30	0%	-	0%	-	0%	-	9.171,51		
8.0	MURO	8.298,82	0,65%	0%	-	0%	-	0%	-	50%	4.149,41	50%	4.149,41	0%	-	8.298,82		
9.0	PSG - PAISAGISMO	9.120,25	0,71%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	9.120,25	9.120,25		
10.0	FECHAMENTOS	14.227,76	1,11%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	7.113,88	50%	7.113,88	14.227,76		
11.0	MOMENTO DE TRANSPORTE	10.187,28	0,79%	50%	5.093,64	50%	5.093,64	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10.187,28		
0	SERVIÇOS A REFAZER	118.733,41	9,25%													118.733,41		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.421,23	1,20%	100%	15.421,23	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15.421,23		
4.3	FUNDAÇÕES	4.433,66	0,35%	100%	4.433,66											4.433,66		
4.4	SUPERESTRUTURA	2.050,82	0,16%	100%	2.050,82	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	2.050,82		
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	68.894,32	5,36%	50%	34.447,16	50%	34.447,16									68.894,32		
4.6	ESQUADRIAS	10.604,50	0,83%	50%	5.302,25	50%	5.302,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10.604,50		
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	4.670,66	0,36%	50%	2.335,33	50%	2.335,33	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4.670,66		
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.046,92	0,94%			100%			12.046,92							12.046,92		
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	573,81	0,04%	0%	-	50%	286,91	50%	286,91	0%	-	0%	-	0%	-	573,81		
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	37,49	0,00%	0%	-	50%	18,75	50%	18,75	0%	-	0%	-	0%	-	37,49		
0	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS À REALIZAR	7.740,00	0,60%	50%	3.870,00	50%	3.870,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	7.740,00		
			100,00%				-		-		-		-		-			
Total (%):			100,00%		8,6%		25,2%		21,0%		14,2%		17,0%		14,0%	1.284.291,15		
Total (R\$):		1.284.291,15	100,00%		110.574,92		324.172,48		269.464,96		182.181,05		217.898,07		179.999,68	1.284.291,15		

JANDER M.S DA SILVA
ENGº CIVIL - CREA RS 68989

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNICIPAL

São Sepé, 13 maio de 2019