



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1001862		Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ		Município/UF SÃO SEPÉ/RS		Empreendimento (nome/apelido) CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B								Endereço Rua Maria Silva Simões		Bairro Lôndero
Gestor/Programa/Modalidade/Ação		MEC / FNDE		ANO 2019												
META/ AGRUPADO R	DESCRIÇÃO ÍTEM	VALOR R\$	PESO %	MÊS PARCELA (%)	1 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	2 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	3 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	4 PARCELA R\$	MÊS PARCELA (%)	5 PARCELA R\$	6 PARCELA R\$	TOTAL	
	SERVIÇOS A CONCLUIR E EXECUTAR	920.255,71	70,06%												920.255,71	
4.4	SUPERESTRUTURA	26.624,88	2,03%	30%	7.987,46	40%	10.649,95	30%	7.987,46	0%	-	0%	-	0%	26.624,88	
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	27.793,90	2,12%	20%	5.558,78	70%	19.455,73	10%	2.779,39	0%	-	0%	-	0%	27.793,90	
4.6	ESQUADRIAS	110.120,21	8,38%	5%	5.506,01	20%	22.024,04	50%	55.060,11	20%	22.024,04	5%	5.506,01	0%	110.120,21	
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	34.715,58	2,64%	0%	-	20%	6.943,12	55%	19.093,57	20%	6.943,12	5%	1.735,78	0%	34.715,58	
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	1,86%	0%	-	0%	-	10%	2.436,74	20%	4.873,49	70%	17.057,21	0%	24.367,44	
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	140.854,14	10,72%	0%	-	30%	42.256,24	20%	28.170,83	20%	28.170,83	30%	42.256,24	0%	140.854,14	
4.11	PINTURA	33.034,08	2,51%	0%	-	0%	-	10%	3.303,41	20%	6.606,82	30%	9.910,22	40%	33.034,08	
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64.445,15	4,91%	10%	6.444,52	70%	45.111,61	10%	6.444,52	0%	-	10%	6.444,52	-	64.445,15	
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.583,21	1,64%	-	-	60%	12.949,93	10%	2.158,32	15%	3.237,48	10%	2.158,32	5%	21.583,21	
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	30.858,66	2,35%	0%	-	40%	12.343,46	30%	9.257,60	20%	6.171,73	10%	3.085,87	0%	30.858,66	
4.15	LOUÇAS E METAIS	46.825,42	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	14.047,63	70%	46.825,42	
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.019,68	0,08%	0%	-	0%	-	0%	-	50%	509,84	40%	407,87	10%	1.019,68	
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5.552,18	0,42%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	1.110,44	80%	5.552,18	
4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	141.087,06	10,74%	5%	7.054,35	40%	56.434,82	30%	42.326,12	15%	21.163,06	0%	-	10%	141.087,06	
4.19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	4.667,77	0,36%	0%	-	0%	-	10%	466,78	50%	2.333,89	40%	1.867,11	0%	4.667,77	
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	23.593,41	1,80%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	7.078,02	50%	11.796,71	20%	23.593,41	
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.204,73	0,40%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	1.040,95	80%	5.204,73	
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	51.118,95	3,89%	0%	-	10%	5.111,90	20%	10.223,79	50%	25.559,48	20%	10.223,79	0%	51.118,95	
4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.351,87	5,51%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	36.175,94	50%	72.351,87	
4.24	SERVIÇOS FINAIS	3.431,77	0,26%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	3.431,77	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.171,51	0,70%	10%	917,15	70%	6.420,06	20%	1.834,30	0%	-	0%	-	0%	9.171,51	
8.0	MURO	8.298,82	0,63%	0%	-	0%	-	0%	-	50%	4.149,41	50%	4.149,41	0%	8.298,82	
9.0	PSG - PAISAGISMO	9.120,25	0,69%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	9.120,25	
10.0	FECHAMENTOS	14.227,76	1,08%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	7.113,88	50%	14.227,76	
11.0	MOMENTO DE TRANSPORTE	10.187,28	0,78%	50%	5.093,64	50%	5.093,64	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.187,28	
0	SERVIÇOS A REFAZER	76.468,33	5,82%												76.468,33	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.421,23	1,17%	100%	15.421,23	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15.421,23	
4.3	FUNDAÇÕES	4.433,66	0,34%	100%	4.433,66	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.433,66	
4.4	SUPERESTRUTURA	2.050,82	0,16%	100%	2.050,82	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.050,82	
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	26.629,24	2,03%	50%	13.314,62	50%	13.314,62	0%	-	0%	-	0%	-	0%	26.629,24	
4.6	ESQUADRIAS	10.604,50	0,81%	50%	5.302,25	50%	5.302,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.604,50	
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	4.670,66	0,36%	50%	2.335,33	50%	2.335,33	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.670,66	
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.046,92	0,92%	50%	6.023,46	50%	6.023,46	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.046,92	
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	573,81	0,04%	50%	286,91	50%	286,91	0%	-	0%	-	0%	-	0%	573,81	
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	37,49	0,00%	50%	18,75	50%	18,75	0%	-	0%	-	0%	-	0%	37,49	

Handwritten signature and initials

0	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS À REALIZAR	316.799,71	24,12%													342.742,11
200	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1.135,37	0,09%	100%	1.135,37	0%	-	150%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1.135,37
201	ESTRUTURA PAINEL COM PLACA CIMENTÍCIA - CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO CRECHE PRO INFÂNCIA-TIPO B- SÃO SEPE-RS	134.002,78	10,20%	20%	26.800,56	50%	67.001,39	30%	40.200,83	0%	-	0%	-	0%	-	134.002,78
202	ESTRUTURA PAINEL COM PLACA CIMENTÍCIA - CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO CRECHE PRO INFÂNCIA-TIPO B- SÃO SEPE-RS	6.314,25	0,48%	20%	1.262,85	50%	3.157,13	30%	1.894,28	0%	-	0%	-	0%	-	6.314,25
203	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	175.347,31	13,35%	0%	-	0%	-	50%	87.673,66	50%	87.673,66	0%	-	0%	-	175.347,31
204	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	3.358,66	0,26%		-		-	0%		20%	671,73	70%	2.351,06	10%	335,87	3.358,66
205	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014	22.583,74	1,72%				-	0%		20%	4.516,75	70%	15.808,62	10%	2.258,37	22.583,74
			100,00%				-		-		-		-		-	
Total (%):			100,00%		8,9%		26,1%		24,5%		17,6%		14,8%		10,1%	1.339.466,15
Total (R\$):		1.313.523,75	101,98%		116.347,71		342.234,32		321.311,69		231.683,33		194.247,55		133.041,55	1.339.466,15

JANDER M.S. DA SILVA
ENGº CIVIL - CREA RS 68989

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNIICPAL