



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 893318/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA BARNASQUE				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ		MUNICÍPIO / UF SÃO SEPE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CALÇADA EM CONCRETO				
DATA BASE abr-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	BDI 1 26,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	10,05%	32,71%	11,01%	8,75%	31,05%	6,43%		
			Parcela (R\$)	25.129,65	81.784,19	27.529,39	21.884,49	77.618,49	16.069,19		
			Acumulado (%)	10,05%	42,76%	53,77%	62,53%	93,57%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	25.129,65	106.913,84	134.443,23	156.327,72	233.946,21	250.015,40		
<b>1. RUA ELISA ESTHER ALVES DUTRA</b>			Parcela (%)	18,69%	60,83%	20,48%					
			Acumulado (%)	18,69%	79,52%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	25.129,65	106.913,84	134.443,23					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.586,30	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.234,52	3.910,41	5.586,30					
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.850,57	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	855,17	2.280,46	2.850,57					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	109.281,95	Parcela (%)	12,00%	72,00%	16,00%					
			Acumulado (%)	12,00%	84,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	13.113,83	91.796,84	109.281,95					
1.4.	REDE PLUVIAL	14.876,88	Parcela (%)	60,00%	0,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	60,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	8.926,13	8.926,13	14.876,88					
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.847,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.847,53					
<b>2. RUA CHINOCA BARNASQUE</b>			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	67,16%	13,90%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	18,94%	86,10%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.884,49	99.502,98	115.572,17		
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.034,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.210,41	3.227,76	4.034,70		
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.308,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	692,59	1.846,90	2.308,62		
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	93.058,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.305,85	83.752,68	93.058,53		
2.4.	REDE PLUVIAL	15.250,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.675,64	10.675,64	15.250,92		
2.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	919,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40		

Local  
10 de junho de 2020  
Data

Nome: JANDER MANOEL SILVA DA SILVA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA RS 68989  
ART/RTT: 10784132





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 960E-0931-009A-02FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JANDER MANOEL SILVA DA SILVA (CPF 601.802.690-20) em 10/06/2020 11:15:11 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEOCARLOS GAZZONI GIRARDELLO (CPF 312.641.070-72) em 10/06/2020 11:48:06 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/960E-0931-009A-02FE>