



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador 1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ				Município/UF SÃO SEPÉ/RS		Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B						Município/UF SÃO SEPÉ/RS			
Gestor/Programa/Modalidade/Ação				MEC / FNDE											
META/		VALOR	PESO	MES	1	MES	2	MES	3	MES	4	MES	5	MES	6
AGRUPO DOR		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
4.4	SUPERESTRUTURA	26.624,95	3,4%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	43.081,48	5,6%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.6	ESQUADRIAS	65.590,81	8,5%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	114.963,05	14,8%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.247,56	0,2%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	3,1%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	104.097,41	13,4%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.11	PINTURA	66.735,90	8,6%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	53.001,68	6,8%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.392,97	2,5%	30,00	30,00	20,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.215,96	1,3%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.15	LOUÇAS E METAIS	24.191,38	3,1%	-	-	-	-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	921,21	0,1%	-	-	-	-		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	3.832,14	0,5%	-	-	-	-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93.275,62	12,0%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	2.678,66	0,3%		-		-		-	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	17.290,59	2,2%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.204,73	0,7%	-	-	-	-		-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	25.252,40	3,3%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	38.468,96	5,0%		-		-		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00
4.24	SERVIÇOS FINAIS	35.297,13	4,6%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				38,94	38,94	39,82	78,77	4,00	82,76	2,84	85,60	6,06	91,66	8,34	100,00
Total (R\$):		775.732,03	100,00%	302.101,33	302.101,33	308.920,31	611.021,64	30.991,96	642.013,60	22.015,87	664.029,46	47.039,53	711.068,99	64.663,04	775.732,03

São Sepé 23 Outubro 2017
Local/Data

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNICPAL