



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)												
1001862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	SÃO SEPÉ/RS	CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B												
Gestor/Programa/Modalidade/Ação		MEC / FNDE									ANO		2018		
META/		VALOR	PESO	MÊS	1	MÊS	2	MÊS	3	MÊS	4	MÊS	5	MÊS	6
AGRUPAD OR	DESCRIÇÃO ÍTEM	R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
4.4	SUPERESTRUTURA	26.624,95	2,9%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	43.081,48	4,7%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.6	ESQUADRIAS	112.800,42	12,3%	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	122.337,41	13,3%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.043,67	0,2%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	24.367,44	2,7%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	122.324,19	13,3%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
4.11	PINTURA	66.735,90	7,3%		-	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	56.873,62	6,2%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.918,02	2,2%	10,00	10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.617,45	1,2%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
4.15	LOUÇAS E METAIS	32.720,77	3,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	921,21	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5.741,51	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112.847,05	12,3%	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
4.19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	2.908,77	0,3%		-		-		-	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	20.701,57	2,3%		-	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.204,73	0,6%	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	32.428,18	3,5%	20,00	20,00	10,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.859,25	5,0%		-		-		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00
4.24	SERVIÇOS FINAIS	3.447,08	0,4%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.871,91	0,3%											100,00	100,00
8	MURO	7.289,68	0,8%											100,00	100,00
9	PSG - PAISAGISMO	5.561,28	0,6%											100,00	100,00
10	FECHAMENTOS	12.580,80	1,4%											100,00	100,00
11	MOMENTO DE TRANSPORTE	18.102,99	2,0%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
Total (%):				16,48	16,48	24,50	40,98	19,75	60,73	16,82	77,55	11,55	89,09	10,91	100,00
Total (R\$):		916.911,33	100,00%	151.139,99	151.139,99	224.621,51	375.761,49	181.046,00	556.807,49	154.237,94	711.045,43	105.861,55	816.906,98	100.004,35	916.911,33

São Sepé, 27 de Julho 2018

Jander Manoel Silva da Silva
Engº Civil CREA - RS 68989
Matrícula 8260

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal