



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento ( nome/apelido)												
1001862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	SÃO SEPÉ/RS	CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO PROJETO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B												
Gestor/Programa/Modalidade/Ação		MEC / FNDE											ANO	2018	
META/ AGRUPADO R	DESCRIÇÃO ÍTEM	VALOR R\$	PESO %	MÊS PARCELA (%)	1 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)	2 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)	3 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)	4 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)	5 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)	6 ACUM (%)
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.070,79	7,65%	20,00	20,00	16,00	36,00	16,00	52,00	16,00	68,00	16,00	84,00	16,00	100,00
4.4	SUPERESTRUTURA	66.390,32	8,32%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	207.615,26	26,01%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.6	ESQUADRIAS	50.261,86	6,30%	-	-	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00
4.7	SISTEMA DE COBERTURA	112.301,50	14,07%	10,00	10,00	30,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	77.492,25	9,71%	-	-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	5.377,71	0,67%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	13.933,06	1,75%	-	-	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00
4.11	PINTURA	61.662,77	7,73%	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.266,86	0,28%	-	-	40,00	40,00	40,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00
4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	79.088,72	9,91%	10,00	10,00	30,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4.24	SERVIÇOS FINAIS	4.152,60	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
4.25	GRADIL FRONTAL	12.271,64	1,54%	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4.26	FECHAMENTOS	8.124,00	1,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00	40,00	100,00
4.27	ADMINISTRAÇÃO OBRA	36.111,24	4,52%	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	50,00	16,67	66,67	16,67	83,33	16,67	100,00
Total (%):				19,35	19,35	23,70	43,05	26,76	69,82	14,24	84,06	11,78	95,83	4,17	100,00
Total (R\$):		798.120,58	100,00%	154.457,41	154.457,41	189.167,75	343.625,17	213.598,77	557.223,94	113.665,47	670.889,41	93.986,73	764.876,14	33.244,44	798.120,58

São Sepé, 27 de Julho 2018

Jander Manoel Silva da Silva  
Engº Civil CREA - RS 68989  
Matrícula 8260

Leocarlos Girardello  
Prefeito Municipal