



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 28255/2017	GESTOR CEF	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM CALÇADA EM CONCRETO
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	Município / UF SÃO SEPÉ/RS	Localidade / Endereço AVENIDA ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO AV. ILDEFONSO	
Data Base jun-18	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote AVENIDA ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO	BDI 1 27,06%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/03/19	Parcela 1 abr/19	Parcela 2 mai/19	Parcela 3 jun/19	Parcela 4 jul/19	Parcela 5 ago/19	Parcela 6 set/19	Parcela 7 out/19	Parcela 8 nov/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		198.293,31	Parcela (%) 47,82%	44,61%	7,57%						
			Parcela (R\$) 94.828,51	88.458,98	15.005,82						
			Acumulado (%) 47,82%	92,43%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 94.828,51	183.287,49	198.293,31						
1.	0	198.293,31	Parcela (%) 47,82%	44,61%	7,57%						
			Acumulado (%) 47,82%	92,43%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 94.828,51	183.287,49	198.293,31						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	Parcela (%) 33,00%	34,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%) 33,00%	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.262,75	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 8.262,75								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	161.272,43	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 80.636,22	161.272,43							
1.4.	TERRA VEGETAL	8.625,28	Parcela (%) 0,00%	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	1.725,06	8.625,28						
1.5.	SINALIZAÇÃO OBRA	1.150,00	Parcela (%) 33,33%	33,34%	33,33%						
			Acumulado (%) 33,33%	66,67%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 383,30	766,71	1.150,00						
1.6.	PINTURA	691,47	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	691,47						
1.7.	PLACA SINALIZADORA DE RUAS	1.484,60	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.484,60						
1.8.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.806,78	Parcela (%) 33,00%	34,00%	33,00%						
			Acumulado (%) 33,00%	67,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 5.546,24	11.260,54	16.806,78						

Local

09 de janeiro de 2019

Data

Nome: JANDER MANOEL SILVA DA SILVA  
Título: ENG° CIVIL  
CREA/CAU CREA RS 68989  
ART/RRT: 8654406/8654186

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT: